

**Program de întreținere preventivă și reparații programate
pe conducta principală de gaz și instalațiile acestora pentru anul 2021.**

№	Denumirea lucrărilor	Regimul de funcționare a conductelor magistrale	Perioada (data) efectuării lucrărilor	Durata efectuării lucrărilor
Conductele magistrale: Ananiev-Cernăuți-Bogorodicieni (ACB), Chișinău-Rîbnița (C-R), Odessa-Chișinău (O-C) și conductele magistrale-branșament				
1	Schimbarea sectorului de conductă defectat cu Dc 1020 al CM ACB, L=75 m/p, 573,6km	La întreruperea funcționării integrale a sectorului de conductă ЛК 560 - 584	Iunie-August	Până la 96 h
2	Schimbarea sectorului de conductă defectat cu Dc 1020 al CM ACB, L=11m/p, 535 km	La întreruperea funcționării integrale a sectorului de conductă ЛК 514-ЛК 538	Iunie-August	Până la 96 h
3	Reparația stratului izolator al CM ACB: - km 503,0 (L=250m), - km 546,0 (L=250m)	Micșorarea cu 30% de la presiunea de lucru Pluc	Mai-Noiembrie	Fără întreruperea funcționării conductei magistrale
4	Inspectarea CM ACB în șurfuri: - km 503,4; 503,41; 503,415; 503,5; 546,4; 546,41; 546,45 (7buc., 21m);	Micșorarea cu 30% de la presiunea de lucru Pluc	Iunie-Septembrie	Fără întreruperea funcționării conductei magistrale
5	Verificarea tehnică a CM Odessa-Chișinău în șurfuri: - km 15,255; 17,37; 20,952; 22,05 (4buc., 2m)	Micșorarea cu 30% de la presiunea de lucru Pluc	Aprilie-Septembrie	Fără întreruperea funcționării conductei magistrale
6	Verificarea tehnică a CM Chișinău-Rîbnița în șurfuri: - km 68,14; 71,03; 72,02 (3buc., 9m)	Micșorarea cu 30% de la presiunea de lucru Pluc	Aprilie-Septembrie	Fără întreruperea funcționării conductei magistrale
7	Verificarea tehnică a CM Odessa-Chișinău în șurfuri: - km 127,764; 130,236 (2buc., 6m)	Micșorarea cu 30% de la presiunea de lucru Pluc	Aprilie-Mai	Fără întreruperea funcționării conductei magistrale
8	Reparația stratului izolator al CM Odessa-Chișinău: - km 131,8 (L=400m), - km 133,2 (L=250m), - km 133,7 (L=200m)	Micșorarea cu 30% de la presiunea de lucru Pluc	Mai-Iulie	Fără întreruperea funcționării conductei magistrale

9	Reparația capitală a sectorului de conductă km 153,5-км 166,4 CM Odessa-Chișinău (Etapa II-a), L=7,4км	Cu întreruperea funcționării integrale a sectorului de conductă JK 27P-JK28A	Noiembrie	Până la 96 h
10	Schimbarea sectoarelor de conductă defectate cu Dc 377 al conductei magistrale-branșament Bălți, km 1,7 (L=2m), km 1,71 (L=2m), km 5,16 (L=12m)	Cu întreruperea funcționării integrale a conductei magistrale-branșament	Iunie-August	Până la 96 h
11	Schimbarea robinetului "zero" cu Dc 150 al conductei magistrale-branșament Berezlogi	Cu întreruperea funcționării integrale a sectorului de conductă JK 30-JK 31 al CM Chișinău-Rîbnița	Septembrie	Până la 72 h
12	Racordarea coloanei pentru prelevarea gazelor pe robinetul liniar JK 40 (Iurievca) al conductei magistrale-branșament Cimișlia-Hîncești. Schimbarea robinetelor defectate (supravegheate) cu Dc 80 (2buc.) pe robinetul "zero" și pe sectorul de conductă JK 20 al conductei magistrale-branșament Cimișlia-Hîncești	Cu întreruperea funcționării integrale a conductei magistrale-branșament	Iunie-August	Până la 72 h
13	Schimbarea robinetului cu bilă cu Dc -50 pe coloana pentru prelevarea gazelor la robinetul „de securitate” al SDG Șuri	Cu întreruperea funcționării integrale a conductei magistrale-branșament	Iunie-August	Până la 72 h
14	Schimbarea robinetului cu Dc 80 pe robinetul „de securitate” al SDG Parcani	La întreruperea funcționării planificate a conductei magistrale-branșament	Iunie-August	Până la 72 h
Conducta magistrală Șebelinka-Dnepropetrovsc-Krivoi Rog-Izmail (ȘDKRI)				
15	Verificarea tehnică a conductei magistrale în șurfuri: - km 168,12; 173,341; 173,923 (3buc., 9m);	Micșorarea cu 30% de la presiunea de lucru Pluc	Iunie-Septembrie	Până la 120 h
	- km 257 – 276,5 (6buc., 18m)			
16	Reparația stratului izolator: - km 145,9 (L=80m); - km 293 (L=120m)	Micșorarea cu 30% de la presiunea de lucru Pluc	Iunie-Septembrie	Până la 280 h
Conducta magistrală Ananiev-Tiraspol-Izmail (ATI)				

17	Verificarea tehnică a conductei magistrale în șurfuri: - км 135,0 (1buc.,10 м), - км 135,7 (1buc.,10 м), - км 138,6 (1buc.,12 м);	Micșorarea cu 30% de la presiunea de lucru Pluc	Iunie-August	Până la 96 h
	- км 223,4-239,4 (5buc., 15 м)			
18	Reparația stratului izolator: - км 144,2 (L=45м);	Micșorarea cu 30% de la presiunea de lucru Pluc	Iunie-August	Până la 96 h
	- км 276-281,7 (L=25м)			
19	Schimbarea coloanei pentru prelevarea gazelor cu Dc 50 al conductei magistrale ATI, км 235	La întreruperea funcționării conductei magistrale (caracter îndelungat)		Cu efectuarea lucrărilor în comun cu Direcția conducte magistrale din cadrul „Pricarpat transgaz“ SRL (OTS al Ucrainei)
Stația de comprimare Vulcănești				
20	Reparația sistemului de căptușire al supraîncărcătorului agregatului ГПА №3	Scoaterea din funcțiune pentru repararea agregatului ГПА №3	Ianuarie	Fără întreruperea funcționării conductei magistrale pentru efectuarea lucrărilor de profilaxie a Stației de comprimare - până la 80 h